

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	mai 2021														juni 2021														
					05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13					
1																																	
2																																	
3																																	
4	★	Totalt prosjekt	50 dager	ti 06.04.21	[Full-width teal bar]																												
5																																	
6	★	Opprigg	10 dager	ti 06.04.21	[Teal bar]																												
7																																	
8	★	Rivearbeider	10 dager	ma 19.04.21																													
9	★	Utbedring av mur	5 dager	ma 26.04.21																													
10	★	Utskifting undertak	15 dager	ma 26.04.21																													
11	★	Undertaksbelegg, sløyfer og lekter	10 dager	ma 10.05.21																													
12	★	Legging av takstein	10 dager	ma 24.05.21																													
13	★	Blikkenslagerarbeider	15 dager	ma 17.05.21																													
14	★	Ferdigbefaring	1 dag	fr 04.06.21																													
15	★	Behov for heising - Estimert																															
16	★	Nedheising avfall + opp materialer	1 dag	fr 23.04.21																													
17	★	Nedheising avfall + opp materialer	1 dag	fr 30.04.21																													
18	★	Heising av takstein	1 dag	fr 21.05.21																													
19	★	Nedheising avfall/utstyr	1 dag	to 03.06.21																													
20																																	
21	★	Nedrigg	6 dager	fr 04.06.21																													

Prosjekt: Fremdriftsplan 26012  
Dato: ti 26.01.21

Aktivitet	[Teal bar]	Sammendrag	[Black bar]	Inaktiv milepæl	[Grey bar]	Bare varighet	[Teal bar]	Bare start	[C]	Ekstern milepæl	[Grey bar]	Manuell fremdrift	[Teal bar]
Deling	[Dotted bar]	Prosjektsammendrag	[Black bar]	Inaktivt sammendrag	[Grey bar]	Manuell sammendragsfremheving	[Teal bar]	Bare slutt	[J]	Tidsfrist	[Down arrow]		
Milepæl	[Diamond]	Inaktiv aktivitet	[White bar]	Manuell aktivitet	[Teal bar]	Manuelt sammendrag	[Black bar]	Eksterne aktiviteter		Fremdrift	[Teal bar]		